

黑泉、南华、骆驼城、罗城足球场 建设项目绩效评价报告 (一般公共预算)

评价类型: ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价
项目名称: 黑泉、南华、骆驼城、罗城足球场建设项目
主管部门: 高台县文体广电和旅游局
实施单位: 高台县社会体育运动中心
评价时间: 2024 年 6 月至 2024 年 8 月
组织方式: ☒ 财政部门 ☐ 主管部门 ☐ 项目单位
评价机构: ☒ 第三方机构 ☐ 专家组 ☐ 项目单位评价组

甘肃中益项目管理有限公司



项目绩效评价结论表

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	黑泉、南华、骆驼城、罗城足球场建设项目		
	评价年度	2023 年度	评价类型	绩效评价
	委托评价单位	高台县财政局	评价机构名称	甘肃中益项目管理有限公司
	项目主管单位	高台县文体广电和旅游局		
	项目实施单位	高台县社会体育运动中心		
绩效目标	该项目计划新建 105mX68m 标准足球场 4 个,分别是骆驼城足球场、南华足球场、罗城足球场、黑泉足球场,每个足球场总建筑面积 7140 平方米,铺设 50mm 厚人造草坪,并配套完成给排水等附属工程。			
资金情况 (万元)	预算安排资金	1228.81	实际到位资金	1200
			其中:中央财政	960
			省级财政	240
	实际支出资金	1142.06	结转结余资金	57.94
	预算执行率	95.17%		



二、评价基本情况

评价范围	黑泉、南华、骆驼城、罗城足球场建设项目，评价资金 1228.81 万元。
绩效评价 指标体系	围绕决策、过程、产出、效益等各个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标 4 个、二级指标 11 个、三级指标 23 个。决策、过程、产出、效益等一级指标占比分别为 10%、28%、29%、33%。
绩效评价 工作过程	下达绩效评价通知书、资料收集、资料查阅、现场评价、梳理问题清单、数据整理分析、撰写报告初稿、报告内部质控、征求反馈意见、提交报告终稿、归集评价档案。

三、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分	94.89		评价等级	优	
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分	10	22.89	29	33	94.89

四、存在问题

1. 结算流程不规范;
2. 政府采购流程不够规范;
3. 合同制履行不够规范;
4. 档案资料不够规范。

五、有关对策建议

1. 严格遵守相关法律法规，提高结算规范性；
2. 依法规范政府采购流程；
3. 规范履行项目合同制；
4. 强化档案资料管理意识。