

高台县北部滩农旅融合产业园配套 基础设施建设项目绩效评价报告 (一般公共预算—债券)

评价类型: ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称: 高台县北部滩农旅融合产业园配套基础设施建设项目

主管部门: 高台县交通运输局

实施单位: 高台县交通运输服务中心

评价时间: 2024 年 6 月至 2024 年 8 月

组织方式: ☒ 财政部门 ☐ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构: ☒ 第三方机构 ☐ 专家组 ☐ 项目单位评价组

甘肃中益项目管理有限公司



项目绩效评价结论表

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	高台县北部滩农旅融合产业园配套基础设施建设项目		
	评价年度	2023 年度	评价类型	绩效评价
	委托评价单位	高台县财政局	评价机构名称	甘肃中益项目管理有限公司
	项目主管单位	高台县交通运输局		
	项目实施单位	高台县交通运输服务中心		
绩效目标	高台县北部滩农旅融合产业园配套基础设施建设项目（一期）位于张掖市高台县境内，该项目计划建设内容为：修建公路全长 17.131km，其中主线：13.483km、支线：3.648km。项目建成后可进一步提升北部滩农旅融合产业园区基础设施水平，有效提高园区公路路况水平、加快园区公路网建设步伐，改善园区企业的生产、生活和通行条件，方便群众出行，带动当地农业、旅游业发展促进农旅融合产业发展，增加园区企业及周边农民收入。			
资金情况 (万元)	预算安排资金	2294.49	实际到位资金	1250
			其中：一般债券	1200
			自筹	50
	实际支出资金	1250	结转结余资金	0
	预算执行率	100%		



高台县北部滩农旅融合产业园配套基础设施建设项目绩效评价报告

二、评价基本情况						
评价范围	高台县北部滩农旅融合产业园配套基础设施建设项目，评价资金2294.49万元。					
绩效评价 指标体系	围绕决策、过程、产出、效益等各个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标4个、二级指标13个、三级指标29个。决策、过程、产出、效益等一级指标占比分别为12%、31%、27%、30%。					
绩效评价 工作过程	下达绩效评价通知书、资料收集、资料查阅、现场评价、梳理问题清单、数据整理分析、撰写报告初稿、报告内部质控、征求反馈意见、提交报告终稿、归集评价档案。					
三、评价结论和绩效分析						
综合评价 结论	评价得分	92.75		评价等级	优	
绩效 分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分	12	29.05	26.7	25	92.75
四、存在问题						
1. 政府采购流程不够规范； 2. 项目建设进度缓慢。						
五、有关对策建议						
1. 依法规范政府采购流程； 2. 提高项目完成及时率。						