

高台县董振堂红军小学建设项目 绩效评价报告 (一般公共预算—债券)

评价类型: ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称: 高台县董振堂红军小学建设项目

主管单位: 高台县教育局

实施单位: 高台县教育局

评价时间: 2024 年 6 月至 2024 年 8 月

组织方式: ☒ 财政部门 ☐ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构: ☒ 第三方机构 ☐ 专家组 ☐ 项目单位评价组

甘肃中益项目管理有限公司

二〇二四年八月



项目绩效评价结论表

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	高台县董振堂红军小学建设项目		
	评价年度	2023 年度	评价类型	绩效评价
	委托评价单位	高台县财政局	评价机构名称	甘肃中益项目管理有限公司
	项目主管单位	高台县教育局		
	项目实施单位	高台县教育局		
绩效目标	高台县董振堂红军小学建设项目计划建设在高台县第四中学北侧规划新建董振堂红军小学一所,总用地面积 25670 平方米,计划新建教学综合楼一幢,建筑面积 7462.37 平方米;新建餐厅综合楼一幢,建筑面积 1880.6 平方米;新建厕所及主席台一幢,建筑面积 794.8 平方米;新建运动场一处,规划用地面积 23952.54 平方米;并配套完成室外附属工程及相关设施设备。进一步扩大城区小学学位供给,有效补齐全县教育资源布局短板,彻底消除“城镇挤”“大班额”等问题。为切实解决农村人口进城和“二孩”“三孩”政策实施后城区小学学位不足的问题,增加城区优质教学资源供给,提高全县义务教育学校办学效益,推进城乡义务教育一体化发展。确保全县义务教育学校基本办学条件达标率继续保 100%,更好地满足人民群众对优质均衡教育的需求,构建结构合理、布局科学的义务教育发展新格局,为实现高台教育更加公平、更高质量发展奠定坚实基础。			
资金情况 (万元)	预算安排资金	7285.03	实际到位资金	4270
			其中:一般债券	2000
			自筹	2270
	实际支出资金	3723.46	结转结余资金	546.54
	预算执行率	87.2%		

