

# 高台县新坝镇红沙河村龙口渠首 至塔沟塘坝输水隧洞改建工程项目 绩效评价报告 (政府性基金预算—债券)

评价类型：☒实施过程评价 ☐完成结果评价

项目名称：高台县新坝镇红沙河村龙口渠首至塔沟塘坝输水  
隧洞改建工程

实施单位：高台县水利建设管理站

主管部门：高台县水务局

评价时间：2024年6月至2024年8月

组织方式：☒财政部门 ☐主管部门 ☐项目单位

评价机构：☒第三方机构 ☐专家组 ☐项目单位评价组

甘肃中益项目管理有限公司

二〇二四年八月



## 项目绩效评价结论表

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	高台县新坝镇红沙河村龙口渠首至塔沟塘坝输水隧洞改建工程项目		
	评价年度	2023 年度	评价类型	绩效评价
	委托评价单位	高台县财政局	评价机构名称	甘肃中益项目管理有限公司
	项目主管单位	高台县水务局		
	项目实施单位	高台县水利建设管理站		
绩效目标	高台县新坝镇红沙河村龙口渠首至塔沟塘坝输水隧洞改建工程项目主要建设内容为：维修改建新坝镇红沙河村龙口渠首至塔沟塘坝输水隧洞 2523.7m，其中：改建明洞 96.2m,新建隧洞 676.6m,改建矩形盖板明渠 231.5m,维修隧洞 1519.40m;修建各类建筑物 4 座。高台县新坝镇红沙河村龙口渠首至塔沟塘坝输水隧洞改建工程是河系农业生产发展和粮食安全的迫切需要。实施红沙河村龙口渠首至塔沟塘坝输水隧洞改建工程也是解决河系水资源利用率低和供需水矛盾突出的主要措施。			
资金情况 (万元)	项目总投资	1988.57	实际到位资金	1725.04
			其中：专项债券	1590
			县级资金	135.04
	实际支出资金	1725.04	结转结余资金	0
	预算执行率	100%		
二、评价基本情况				
评价范围	高台县新坝镇红沙河村龙口渠首至塔沟塘坝输水隧洞改建工程项目，评价资金 1988.57 万元。			



绩效评价 指标体系	围绕决策、过程、产出、效益等各个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标 4 个、二级指标 14 个、三级指标 33 个。决策、过程、产出、效益等一级指标占比分别为 12%、31%、28%、29%。					
绩效评价 工作过程	下达绩效评价通知书、资料收集、资料查阅、现场评价、梳理问题清单、数据整理分析、撰写报告初稿、报告内部质控、征求反馈意见、提交报告终稿、归集评价档案。					
三、评价结论和绩效分析						
综合评价 结论	评价得分	89.67		评价等级	良	
绩效 分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分	16	29.67	25	19	89.67
四、存在问题						
1. 专项债券利息未按期足额偿还； 2. 安全规定执行不够规范。						
五、有关对策建议						
1. 强化专项债券管理，按期偿还本息； 2. 强化安全培训，严格落实安全防护措施。						