

# 农村基本公共卫生服务能力提升项目 绩效评价报告

(一般公共预算-债券类)

委托评价单位：	高台县财政局
项目实施单位：	高台县卫生健康局
评价机构名称：	甘肃荣信诚志达咨询有限公司
评价报告时间：	2025 年 8 月 26 日

# 2024年高台县卫生健康局

## 农村基本公共卫生服务能力提升项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

基本情况	项目名称	2024年高台县卫生健康局农村基本公共卫生服务能力提升项目		
	评价年度	2024年	评价类型	绩效评价
	委托评价单位	高台县财政局	评价机构名称	甘肃荣信诚志达咨询有限公司
	评价对象名称	2024年高台县卫生健康局农村基本公共卫生服务能力提升项目		
实施目的	通过新建8处、改造2处业务用房，并增购数字化X光机、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、远程会诊终端及健康档案管理系统等先进设施，提升门诊诊疗、检验检查、慢病管理、发热门诊和隔离留观等功能布局。同时，推行定向培养与外部引进相结合的人才建设方案，强化全科与公共卫生专业医务人员培训，完善疾病监测预警与应急处置机制，并借助信息化平台优化诊疗流程与管理制度。			
资金情况 (万元)	预算安排资金	900	实际到位资金	464
	实际支出资金	464	结转结余资金	
	预算执行率	51.56%		

### 二、绩效目标

年度绩效目标	年度预算支出控制在 9,000,000.00 元以内，用于完成巷道镇与宣化镇中心卫生院共计 2 处业务用房的改造升级，新增建筑面积 3,041.80 平方米，诊疗及留观接诊量满足日均 50 人次以上需求。招标投标及工程验收程序严格执行《政府投资条例》《工程建设项目招标投标管理条例》，施工及验收合格率保持 100%。土建和主体机电安装计划在年内收尾，并同步启动设备调试与系统联动测试。项目投入运营后，本地卫生收入水平将呈现增长，诊疗效率和公共卫生服务能力得到明显提升，群众满意度达到 95%以上。
--------	--

### 三、评价基本情况

评价范围	2024年县财政局下达该项目经费900万元，评价资金使用的合规性、合理性及有效性，包括资金的预算安排、执行情况以及结余情况。
评价依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)； 3.《财政部关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号)； 4.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)； 5.《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》(财预便〔2017〕44号)； 6.《甘肃省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)； 7.《乡镇卫生院建设标准》； 8.《高台县卫生健康局建设项目内部控制制度及流程》； 9.《甘肃省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》(甘政发〔2022〕37号)；

	10.《高台县财政局关于组织开展 2025 年财政重点绩效评价及部门评价工作的通知》(高财绩〔2025〕5 号); 11.《事业单位财务规则》(财政部令第 108 号); 12.其他相关文件资料。如:单位制度的内控制度、年度预决算报表及说明、年度部门预算批复文件、年度部门决算报表、项目绩效申报表、项目绩效自评报告、自评表、与本项目相关的合同、验收及财务会计资料等。
绩效评价 指标体系	见附件一
评价方法	评价工作坚持问题导向和结果导向,采取“财政为主、机构为辅”“财政+第三方机构+全过程技术支撑单位”的评价模式,采用成本效益法,比较法,因素分析法,最低成本法,公众评判法,标杆管理法及其他评价方法进行评价。

四、评价结论和绩效分析

综合评价 结论	评价得分	94.42		评价等级	优	
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分	19.5	19.03	37.5	18.39	94.42



五、存在问题

1.绩效目标体系不完备,核心指标缺失。项目绩效考核仅覆盖基础服务能力及经济产出,未纳入疾病监测覆盖率、公共卫生人员培训完成率等核心指标,难以全面反映项目服务能力与可持续发展状况。
2.资金执行监控机制不健全,动态台账缺失。未建立与施工进度相匹配的分阶段拨付计划和月度/季度资金执行台账,资金使用与工程进度脱节,无法实时掌握资金投向与余额,影响资源调度效率。
3.竣工验收程序推进滞后,验收资料未归集。主体工程与设备安装已完成,但未及时启动分部验收和整体竣工验收,缺乏第三方检测报告和正式验收文书,验收资料未归集,质量闭环未形成。

六、有关意见建议

1.完善绩效目标指标,补充关键考核项。修订绩效管理方案,将“农村疾病监测覆盖率”“公共卫生人员培训完成率”“过程性质量控制点达标率”等量化指标纳入考核体系,明确计算口径、考核周期及奖惩办法。
2.建立分阶段资金管控,强化台账跟踪。根据年度施工计划细化季度拨付方案,编制月度资金执行台账并指定专人跟踪,对账结果纳入月度项目推进例会,基于进度和资金使用偏差及时调整拨款安排。
3.加快竣工验收组织,完善质量闭环。制定详细验收计划并明确时间节点,委托具备资质的第三方监理或检测机构开展分部验收与整体竣工验收,完成检测报告、验收报告及相关资料的归集和存档,形成质量闭环管理。

七、其他需要说明的事项

实地调研掠影	
主评人	<div><div>甘肃荣信诚志达咨询有限公司 2025年8月26日</div></div>