

农村综合改革转移支付项目

绩效评价报告

(一般公共预算)

委托评价单位：	高台县财政局
项目实施单位：	高台县财政局
评价机构名称：	甘肃荣信诚志达咨询有限公司
评价报告时间：	2025 年 8 月 26 日

2024年高台县财政局

农村综合改革转移支付项目绩效评价报告

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	2024年高台县财政局农村综合改革转移支付项目		
	评价年度	2024年	评价类型	绩效评价
	委托评价单位	高台县财政局	评价机构名称	甘肃荣信诚志达咨询有限公司
	评价对象名称	2024年高台县财政局农村综合改革转移支付项目		
实施目的	以完善农村公共基础设施和提升公共服务质量为核心，重点开展道路硬化与改造、渠道衬砌与维修、给排水管网建设、人居环境提升和路灯架设等工程，旨在夯实农业生产和农产品运输条件，改善村庄人居环境，降低农户生产生活成本。通过红色美丽村庄试点，建设特色农产品分拣包装车间，充分融合红色文化和乡村产业，推动乡村旅游和特色农产品品牌化发展。项目还聚焦多方共治，强化村级组织建设和群众参与机制，提升基层治理效能，实现要素资源在城乡之间更加合理流动，为高台县乡村振兴和县域经济高质量发展创造坚实基础。			
资金情况 (万元)	预算安排资金	1,131.56	实际到位资金	1,131.56
	实际支出资金	1,131.02	结转结余资金	0.54
	预算执行率	99.95%		
二、绩效目标				
年度绩效目标	2024 年度计划完成道路硬化 1.10 公里、破损路面维修 36.18 公里，渠道衬砌 9.16 公里、维修改造 42.00 公里，给排水管网铺设 41.00 公里，村容整治 7,300.00 平方米，路灯安装 557 盏；建成 1 处红色高台特色农产品分拣包装车间，技术与施工质量均须通过验收，项目进度达成率不低于 99.95%，工程验收合格率 100%，村民满意度不低于 90%。			
三、评价基本情况				
评价范围	2024年县财政局下达该项目经费1,131.56万元，评价资金使用的合规性、合理性及有效性，包括资金的预算安排、执行情况以及结余情况。			
评价依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 3.《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）； 4.《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）； 5.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）； 6.《关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）； 7.《甘肃省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 8.《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）。			

	9.《财政部关于印发农村综合改革转移支付管理办法的通知》(财农〔2021〕36号); 10.《甘肃省农村综合改革转移支付管理办法》(甘财农〔2021〕68号); 11.《甘肃省财政厅关于提前下达2024年中央和省级农村综合改革转移支付预算的通知》(甘财农〔2023〕133号); 12.《甘肃省财政厅关于下达2024年中央和省级农村综合改革转移支付预算的通知》(甘财农〔2024〕53号); 13.《高台县财政局关于组织开展2025年财政重点绩效评价及部门评价工作的通知》(高财绩〔2025〕5号); 14.其他相关文件资料。如:单位制度的内控制度、年度预决算报表及说明、年度部门预算批复文件、年度部门决算报表、项目绩效申报表、项目绩效自评报告、自评表、与本项目相关的合同、验收及财务会计资料等。
--	---

绩效评价 指标体系	见附件一
--------------	------

评价方法	评价工作坚持问题导向和结果导向,采取“财政为主、机构为辅”“财政+第三方机构+全过程技术支撑单位”的评价模式,采用成本效益法,比较法,因素分析法,最低成本法,公众评判法,标杆管理法及其他评价方法进行评价。
------	--

四、评价结论和绩效分析

综合评价 结论	评价得分		96.5		评价等级		优	
绩效分析	指标	决策	过程		产出	效益		合计
	得分	20	20		38	18.5		96.5

五、存在问题

<p>1.项目管理精细化不足,工期与成本控制存在偏差。个别项目前期规划对自然因素预判不足,合黎镇五坝片区砂夹石铺设等2个项目因汛期降雨延误工期;合黎镇八坝村人居环境提升等项目存在透水砖采购单价超预算、混凝土用量超标问题,单项成本控制率98%,反映出施工组织与造价管控的精细化程度有待提升。</p> <p>2.长效机制与社会效益覆盖有短板,管护资金与偏远村受益不足。新坝镇照二村等2个村未足额计提管护资金,管护机制落实不到位;新坝镇元山子村等偏远自然村因地形限制,道路硬化未全覆盖,影响项目长期效益与民生保障的全面性。</p>
--

六、有关意见建议

<p>1.强化全流程管控,提升项目管理效能。联合气象、水利部门建立“季节性施工风险清单”,对道路、管网等工程预留15%工期缓冲量,实行“周调度、月通报”制度,对滞后项目启动约谈机制。推行“工程量清单+限额设计”,第三方造价机构全程参与预算复核与变更审批,材料采购采用“政府集中采购+询价对比”模式,超预算10%以上变更需报县财政局联审。</p> <p>2.完善长效保障机制,扩大民生受益范围。将管护资金计提纳入乡镇绩效考核,对未足额计提的村(镇)暂缓拨付下年度资金,推广“村集体+农户”共管模式,通过村规民约明确管护责任。项目申报阶段开展“全域需求摸排”,对偏远村组采用“小型化、差异化”建设方案(如错车道、微型管网),落实基础设施覆盖所有行政村。</p>
--

七、其他需要说明的事项

实地调研掠影	
--------	--

主评人



甘肃荣信诚志达咨询有限公司
2025年8月26日

