

2023 年农村人居环境整治项目 绩效评价报告 (一般公共预算)

评价类型: ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称: 2023 年农村人居环境整治项目

主管单位: 高台县农业农村局

实施单位: 县农业农村局、县乡村振兴服务中心

评价时间: 2024 年 6 月至 2024 年 8 月

组织方式: ☒ 财政部门 ☐ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构: ☒ 第三方机构 ☐ 专家组 ☐ 项目单位评价组

甘肃中益项目管理有限公司

二〇二四年八月



项目绩效评价结论表

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	2023 年农村人居环境整治项目		
	评价年度	2023 年度	评价类型	绩效评价
	委托评价单位	高台县财政局	评价机构名称	甘肃中益项目 管理有限公司
	项目主管单位	高台县农业农村局		
	项目实施单位	县农业农村局、县乡村振兴服务中心		
绩效目标	该项目计划完成对高台县 32 个村实施污水管网建设工程，在 8 个镇投放压缩式垃圾清运车。该项目实施后,可有效完善农村污水排放系统和生活垃圾收运处置体系，持续管控农村生活污水乱排乱流现象，改善农村人居环境。			
资金情况 (万元)	预算安排资金	2500	实际到位资金	2500
	其中： 中央财政	2000	其中： 中央财政	2000
	省级财政	0	省级财政	0
	专项债券	500	专项债券	500
	实际支出资金	2180.84		
	预算执行率	87.23%		
二、评价基本情况				
评价范围	2023 年农村人居环境整治项目，评价资金 2500 万元。			



高台县 2023 年农村人居环境整治项目绩效评价报告

绩效评价 指标体系	围绕投入、过程、产出、效益等各个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标 4 个、二级指标 13 个、三级指标 34 个。决策、过程、产出、效益等一级指标占比分别为 12%、31%、27%、30%。					
绩效评价 工作过程	下达绩效评价通知书、资料收集、资料查阅、现场评价、梳理问题清单、数据整理分析、撰写报告初稿、报告内部质控、征求反馈意见、提交报告终稿、归集评价档案					
三、评价结论和绩效分析						
综合评价 评价结论	评价得分	89.73		评价等级	良	
绩效 分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分	10.6	26.47	24.84	27.82	89.73
五、存在问题						
1. 绩效指标设置不明确、定位错误； 2. 专项债券利息未按期偿还 ； 3. 招投标流程不规范； 4. 合同要件不全； 5. 项目档案管理混乱。						
六、有关对策建议						
1. 强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平 2. 严格履行债券还本付息义务及监督责任 3. 严格执行招投标程序 4. 提高合同签署的规范性 5. 规范项目档案管理						